

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			REFORMA CRÊCHE VÓ ZAIDE					
item	etapa	vl. etapa	peso(%)	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	19-abr-18 TOTAL (R\$)
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES - PROJETOS	5.393,06	5,36%	60%	40%							100%
				3.235,84	2.157,22	-	-	-	-	-	-	5.393,06
2	COBERTURA	39.689,75	39,45%	70%	30%							100%
				27.782,82	11.906,92	-	-	-	-	-	-	39.689,75
3	ALVENARIA - VEDAÇÃO	284,65	0,28%			30%	50%	20%				100%
				-	-	85,40	142,33	56,93	-	-	-	284,65
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.638,47	2,62%		40%	60%						100%
				-	1.055,39	1.583,08	-	-	-	-	-	2.638,47
5	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	42.593,62	42,33%		20%	20%	60%					100%
				-	8.518,72	8.518,72	25.556,17	-	-	-	-	42.593,62
6	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS	4.607,96	4,58%		20%	40%	30%	10%				100%
				-	921,59	1.843,19	1.382,39	460,80	-	-	-	4.607,96
7	COMUNICAÇÃO VISUAL	191,82	0,19%		20%	30%	30%	20%				100%
				-	-	38,36	57,55	57,55	38,36	-	-	191,82
8	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	5.215,43	5,18%			20%	20%	40%	20%			100%
				-	-	1.043,09	1.043,09	2.086,17	1.043,09	-	-	5.215,43
	soma	100.614,76	100%	31.018,66	24.559,85	13.111,83	28.181,52	2.661,44	1.081,45	-	-	100.614,76
	Total acumulado (R\$)	-	-	31.018,66	55.578,51	68.690,35	96.871,87	99.533,31	100.614,76	100.614,76		01/01

Bruno Henrique de Oliveira Reghin
Engenheiro Civil CREA-PR 129992/D