

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL

OBJETO: AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE QUADRA ESCOLA MUN. CONEGO WENCESLAU VICTOR

DATA: 08-08-2022



CRONOGRAMA FISICO (%)												
Item	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (DIAS)										
		Valor do item	0		60		90		120		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	Licitação	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.391,31	100,00%	3.391,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.391,31
2	MOVIMENTO DE TERRAS	221,95	100,00%	221,95		0,00		0,00		0,00	100,00%	221,96
3	INFRAESTRUTURA	23.637,50	100,00%	23.637,50		0,00		0,00		0,00	100,00%	23.637,50
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.545,91		0,00	0,00%	0,00		0,00	100,00%	9.545,91	100,00%	9.545,91
5	ALVENARIA	699,79		0,00	100,00%	699,79		0,00		0,00	100,00%	699,79
6	REVESTIMENTO	9.757,00	0,00%	0,00	100,00%	9.757,00		0,00		0,00	100,00%	9.757,00
7	PAVIMENTAÇÃO	117.672,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	117.672,59			0,00%	117.672,59
8	PINTURAS	37.394,58		0,00	0,00%	0,00	100,00%		100,00%	37.394,58	100,00%	37.394,58
9	GRADIL/PORTÕES/CORRIMÃOS/EQUIPAMENTOS	81.916,93		0,00	80,00%	65.533,54		0,00	20,00%	16.383,38	100,00%	81.916,93
10	ESTRUTURA METÁLICA	142.682,30	0,00%	0,00	100,00%	142.682,30		0,00		0,00	100,00%	142.682,31
11	COBERTURA	105.688,86	0,00%	0,00		0,00	100,00%	105.688,86		0,00	100,00%	105.688,86
12	PREVENÇÃO DE INCENDIO	1.248,91	0,00%	0,00		0,00		0,00	100,00%	1.248,91	100,00%	1.248,91
13	LIMPEZA DA OBRA E ARREMATES	1.452,51	0,00%	0,00		0,00		0,00	100,00%	1.452,51	100,00%	1.452,51
Total		535.310,13	5,09%	27.250,76	40,85%	218.672,63	41,73%	223.361,45	12,33%	66.025,29	100,00%	535.310,13

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR

ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR
CREA 21.696-D/PR