

PORTLAND

CONSTRUÇÕES PRÉ - MOLDADAS
E ESTRUTURAS METÁLICAS
PORTLAND.ESTRUTURAS@GMAIL.COM



C.F. DOMINGUES – ESTRUTURAS METÁLICAS

CNPJ 40.892.920/0001-86

Rua Maj João Frutuoso de Mello Coelho, Nº 653 – Centro –

CEP 86490-000 – Ribeirão do Pinhal/PR

Tel.: Cel.: (43) 99954-5903

E-mail: portland.estruturas@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL/PR**

Endereço: **RIBEIRÃO DO PINHAL /PR**

Prezados Senhores. Temos a satisfação de apresentar-lhes nossa proposta técnica comercial para a fabricação e montagem de um barracão pré-moldado com cobertura em estrutura metálica. Essa proposta foi elaborada a partir de informações por V.s.as, adequando estas informações ao nosso sistema de construção.

→ **FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UM BARRACÃO PRÉ MOLDADO COM COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA, COMPOSTO DOS SEGUINTE ITENS:**

→ **PILARES PRÉ MOLDADOS COM ALTURA DE 6,00M LIVRE.**

→ **FECHAMENTO COMPLEMENTAR EM ESTRUTURA METÁLICA COM TERÇAS E TELHAS GALVALUME 0,43 MODELO VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO DE AR, COM ALTURA DE 2,00M , PARA TOTALIZAR A ALTURA DE 6,00M.**

→ **COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO DE TESOURA COM LANTERNIN, COMPOSTA DE PERFIL U, PERFIL U ENCAIXE OU CANTONEIRA, TERÇAS ENRIJECHADAS E TELHAS GALVALUME.**

TOTALIZANDO UMA ÁREA A EDIFICAR DE 450,00M²

VALOR TOTAL: 249.575,00

RIBEIRÃO DO PINHAL/PR, 04 DE FEVEREIRO DE 2025.

CESAR FELIPE DOMINGUES
CAU 126654-3

Rua Maj João Frutuoso de Mello Coelho, Nº 653 – Centro – CEP 86490-000 – Ribeirão do Pinhal/PR

Tel.: Cel.: (43) 99954-5903

E-mail: portland.estruturas@gmail.com



PROPOSTA COMERCIAL

À Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal - Pr

Objeto.: Cotação de preços para fabricação e instalação de pré - moldados e estrutura metálica, composta por pilares pré-moldados, placas pré-moldadas, fechamento em telhas e tesouras metálicas, conforme projeto em anexo. Nesta cotação de deverá estar incluso, materiais necessários para fabricação, instalação, transporte e pintura de zarcão.

COTAÇÃO

Item	Serviço	Valor total
1.	<p>→ FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UM BARRACÃO PRE MOLDADO COM COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA, COMPOSTO DOS SEGUINTE ITENS:</p> <p>→ PILARES PRÉ MOLDADOS COM ALTURA DE 6,00M LIVRE.</p> <p>→ FECHAMENTO COMPLEMENTAR EM ESTRUTURA METÁLICA COM TERÇAS E TELHAS GALVALUME 0,43 MODELO VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO DE AR, COM ALTURA DE 2,00M , PARA TOTALIZAR A ALTURA DE 6,00M.</p> <p>→ COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO DE TESOURA COM LANTERNIN, COMPOSTA DE PERFIL U, PERFIL U ENCAIXE OU CANTONEIRA, TERÇAS ENRIJECIDAS E TELHAS GALVALUME.</p> <p>TOTALIZANDO UMA ÁREA A EDIFICAR DE 450,00M²</p>	R\$ 256.325,00



Descrição dos serviços/responsabilidades:

- Fornecimento dos materiais e execução das cavas de engaste dos pilares pré-moldados, incluindo a execução de armadura e concreto;
- Fornecimento e instalação dos pilares pré-moldado com altura livre de 6,00 metros, com armadura em aço CA-50 e CA-60 e chumbador para fixação das tesouras metálicas;
- Fornecimento e instalação de estrutura metálica composta por tesouras metálicas, terças e contraventamento. Conforme dimensões e espessura em projeto anexo;
- Fornecimento e instalação de telhas de galvalume com espessura de 0,43mm para cobertura e fechamento lateral conforme projeto;
- Fornecimento e aplicação em toda estrutura de anticorrosivo, do tipo "Zarcão";
- Toda estrutura metálica deverá ser soldada, onde em todas as soldas realizadas as boas práticas devem ser seguidas;
- Apresentação de ART/RRT tanto da fabricação quanto da instalação;

Validade da proposta: 60dias.

Palotina, 03 de Fevereiro 2025



APC EST.MET. E CONST. OBRA EIRELI
CNPJ - 36.290.750/0001-92

GRANDÃO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM

ORIVALDO PRESTES DA SILVA
Rua Tibaji Santiago Salles, 1436 - Sede Da Empresa - Vila
Santa Terezinha - RIBEIRÃO DO PINHAL/PR - 86490-000

FONE: (43) 998060395
CNPJ: 32.530.908/0001-01

E-MAIL: esconpar@bol.com.br
I.M: 12095

PROPOSTA COMERCIAL

À Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal - Pr

Objeto.: Cotação de preços para fabricação e instalação de pré - moldados e estrutura metálica, composta por pilares pré-moldados, placas pré-moldadas, fechamento em telhas e tesouras metálicas, conforme projeto em anexo. Nesta cotação de deverá estar incluso, materiais necessários para fabricação, instalação, transporte e pintura de zarcão.

COTAÇÃO

Item	Serviço	Valor total
1.	<p>→ FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UM BARRACÃO PRE MOLDADO COM COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA, COMPOSTO DOS SEGUINTE ITENS:</p> <p>→ PILARES PRÉ MOLDADOS COM ALTURA DE 6,00M LIVRE.</p> <p>→ FECHAMENTO COMPLEMENTAR EM ESTRUTURA METÁLICA COM TERÇAS E TELHAS GALVALUME 0,43 MODELO VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO DE AR, COM ALTURA DE 2,00M , PARA TOTALIZAR A ALTURA DE 6,00M.</p> <p>→ COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO DE TESOURA COM LANTERNIN, COMPOSTA DE PERFIL U, PERFIL U ENCAIXE OU CANTONEIRA, TERÇAS ENRIJECHIDAS E TELHAS GALVALUME.</p> <p>TOTALIZANDO UMA ÁREA A EDIFICAR DE 450,00M²</p>	R\$ 251.830,00

Validade da proposta: 60 dias.

Ribeirão do pinhal, 10 de Fevereiro 2025


ORIVALDO PRESTES DA SILVA
CNPJ 32.530.908/0001-01