

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	RIBEIRAO DO PINHAL	PRIORIDADE N° 71	SAM	46
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - Casa da Mulher Paranaense		LOTE nº	1
Local da Obra:	PROJETO PADRÃO	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 24/10/2025 - sex		
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.413.218,41	Valor total Mão de Obra:	R\$ 698.657,41 28,95%	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.714.561,00 71,05%
--------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 2.413.218,41	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 58.257,72	Serviços de limpeza do terreno, instalações provisórias, tapumes, levantamentos e locação de obra, metade dos serviços de fundações profundas
Medição 2	30	R\$ 107.123,58	Serviços de fundações profundas, escavações, metade dos serviços de fundações rasas e baldrames
Medição 3	30	R\$ 146.820,99	Baldrames, infraestrutura elétrica e hidrossanitária, estruturas
Medição 4	30	R\$ 142.176,59	Estruturas e alvenarias
Medição 5	30	R\$ 214.979,09	Estruturas, Alvenarias e Revestimentos
Medição 6	30	R\$ 257.852,08	Estruturas, Alvenarias, Revestimentos e Instalações Elétricas e Hidrossanitárias
Medição 7	30	R\$ 395.698,21	Estruturas, Alvenarias e revestimentos, instalações elétricas e hidrossanitárias e cobertura
Medição 8	30	R\$ 263.268,54	Estruturas, Alvenarias e revestimentos, instalações elétricas e hidrossanitárias, instalação de esquadrias, cobertura e impermeabilização
Medição 9	30	R\$ 253.005,82	Alvenarias e revestimentos, instalações elétricas e hidrossanitárias, instalação de esquadrias e cobertura
Medição 10	30	R\$ 263.167,73	Acabamentos de Cobertura, acabamentos de revestimento, ligações de sistemas elétricos e hidrosanitários
Medição 11	30	R\$ 178.572,29	Calçamento e revestimentos de pisos, instalação de mobiliário fixo, aparelhos, luminárias, porcelanas e metais, ajustes de esquadrias e acabamentos de pintura, Instalação de painéis de fachada e sistemas elétricos
Medição 12	30	R\$ 132.295,77	Instalação dos Painéis de Fachada, Instalações finais elétricas e hidrossanitárias, Acabamentos de piso, pinturas e forros, Limpeza Final

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
João Vitor Siqueira Santos - CREA-PR 152855/D - ART/RRT Nº 1720255743711	DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
Direitos autorais do PARANACIDADE